橋梁長寿命化修繕計画　事業一覧表

橋梁リスト

（令和5年4月末日現在）

番号	橋梁名	路線名	建設年（西暦）	建設後経過年数	橋長	幅員	橋梁の種類	管理者		所在地		点検結果		重要度			利用者・第三者への影響	点検の時期					修繕の時期［凡例　□補修、△架替・撤去等］					主な措置内容	LCC比較検討の有無※架替の場合	対策費用
								事務所	出張所	県	市町村	年度	健全性	緊急搬送路	跨ぐ施設	迂回路の有無	・社会的影響 ・交通量など	R3	R4	R5	R6	R7	R3	R4	R5	R6	R7			
33	足沢橋	町道鳥川線	不明		8.6	3.6	RC橋	七ヶ宿町	ー	宮城県	七ヶ宿町	2021	Ⅲ	指定なし	河川	無	生活道路	○							□	□		主桁・床版補修	ー	15百万円
11	大柳沢橋	町道不忘舟引線	1963	60	18.6	4	鋼橋	七ヶ宿町	ー	宮城県	七ヶ宿町	2021	Ⅲ	指定なし	河川	無		○									□	伸縮装置等補修	ー	6百万円
9	清流橋	町道不忘舟引線	1984	39	28.5	4	鋼橋	七ヶ宿町	ー	宮城県	七ヶ宿町	2021	Ⅲ	指定なし	河川	無		○									□	支承部等補修	ー	11百万円
7	不忘大橋	町道不忘舟引線	1968	55	36.8	4	鋼橋	七ヶ宿町	ー	宮城県	七ヶ宿町	2021	Ⅲ	指定なし	河川	無		○									□	主桁・床版等補修	ー	34百万円
23	大美ヶ沢大橋	町道下平線	1987	36	145.0	4	鋼橋	七ヶ宿町	ー	宮城県	七ヶ宿町	2021	Ⅲ	指定なし	河川	有		○						□				支承部補修	ー	0.4百万円
36	ケッチャグラ橋	町道不忘舟引線	1984	39	5.6	4	PC橋	七ヶ宿町	ー	宮城県	七ヶ宿町	2021	Ⅲ	指定なし	河川	無		○									□	伸縮装置等補修	ー	3百万円

判定区分がⅢ・Ⅳの箇所、道路を跨いでいる、迂回路が無い等、社会的影響が大きい箇所を優先して修繕していく。

修繕予定箇所については、今後の点検結果等により順次見直しを図っていく。